



Montréal Soumission : 9322
(0755830049-4F)

Décompte progressif no : 9322df



Unité administrative E.V.R. - Direction du transport et de la voirie		No. de projet SIMON 118450	Date (préparation du décompte) Jour Mois Année 17 03 2009
Résolution du C.E. ou du conseil CG07 0111	Jour Mois Année	No. de contrat 9322	No. de bon de commande 118 899
Description des travaux : RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD- OUEST, VILLE-MARIE		Subvention (O/N) Non	No. programme

Nom et adresse de l'entrepreneur PAVAGE C.S.F. INC. 11 101, RUE MIRABEAU ANJOU, QUEBEC H1J 2S2	No. de Fournisseur 0009515	No. de TVQ 1001024996
		No. de TPS 121741615

Période couverte par ce décompte :				Montant du contrat (incluant les taxes)			
Du 10/10/2008 Au 17/03/2009				1 115 839.00			
Garantie de la bonne exécution des travaux	Retenue	Garantie du bon état des travaux	Retenue	Période de	À compter du	Intérêt	À compter du
	0 %		%			%	
Référence / Désignation :	Montants du contrat		Montant cumulatif des décomptes précédents		Montants du présent décompte		Total
Bordereau des travaux	891 477.84		776 786.26		0.00		776 786.26
Travaux contingents	87 757.79		202 510.28		0.00		202 510.28
Retenue	N/A		0.00		0.00		0.00
Remboursements de retenue	N/A		0.00		0.00		0.00
Modifications au contrat	N/A		2 179.58		0.00		2 179.58
TPS	58 754.14		56 599.49		0.00		56 599.49
TVQ	77 849.23		77 528.73		0.00		77 528.73
TOTAL >	1 115 839.00		1 115 604.34		0.00		1 115 604.34

Modifications au contrat

- Pénalité pour retard	0.00	Moins :	Montant total	1 113 424.76
- Pénalité pour travaux défectueux	0.00		Retenue	0.00
- Modification de taxe : 02 AVRIL 2009	0.00	Plus :	Modification précédente	2 179.58
- Créances et réclamations 100 8011	0.00		Solde	1 115 604.34
		Moins :	Acomptes déjà payés	1 115 604.34
			Sous-total	0.00
Total >	0.00	> Plus :	Modifications au contrat	0.00

Enregistrement de facture										Montant payable >			0.00	
Entité	Source	C. Resp.	Activité	Objet	Sous-objet	Int. Op.	Projet	Autre	Cat. Actif	Futur	Montant Brut	TPS	TVQ	
5001	5006038	802701	03107	57201	000000	0000	118450	000000	17030	00000	0.00	0.00	0.00	
Commentaires supplémentaires ou numéro(s) d'accepté(s) de réception														
Pourcentage des montants payés à date : 100 %														
Recommandé par : (signature) (date)					Approuvé par : (signature) (date)					Chef de division : (signature) (date)				

Soumission : 9322
Sous-projet : 0755830049
Projet 118450
SIMON :

Entrepreneur : CSF
Décompte numéro : 4 FINAL

gti60040
17/03/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD-OUEST, VILLE-MARIE

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Trottoir monolithe croquis m.v. 245					
Preparation du lit 2-6, 12.01 (3.01 A 3.08)	4 450.00	4 116.760	m ca.	40.25	165 699.59
Fondation en pierre 2-6, 12.02 (5.01 A 5.03)	4 450.00	4 116.760	m ca.	41.00	168 787.16
Revetement en beton 2-6, 12.04 (6.01 A 6.07)	4 450.00	4 116.760	m ca.	42.00	172 903.92
Acier d'armature - treillis metallique - croquis m.v. 209 2-6, 12.03 (9) CR. M.V. 248	760.00	290.080	m ca.	17.00	4 931.36
Trottoir boulevard croquis m.v. 245					
Preparation du lit 2-6, 12.01 (3.01 A 3.08) REQ. 0755830049-0755830-1	230.00	1 366.430	m ca.	40.25	54 998.81
Fondation en pierre 2-6, 12.02 (5.01 A 5.03) REQ. 0755830049-0755830-1	230.00	1 366.430	m ca.	41.00	56 023.63
Revetement en beton 2-6, 12.04 (6.01 A 6.07) REQ. 0755830049-0755830-1	230.00	1 366.430	m ca.	42.00	57 390.06
Emplacement d'arbre (avec fosse agrandie) 2-6, 12.36 CR. M.V. 255	3.00	3.000	unite	1 400.00	4 200.00
Excavation	22.00	22.000	m cu.	55.00	1 210.00
Fourniture de terre de culture-terre melangel 2-6, 12.15	22.00	22.000	m cu.	55.00	1 210.00
Pose de terre de culture 2-6, 12.16	22.00	22.000	m ca.	10.00	220.00

Soumission : 9322
Sous-projet : 0755830049
Projet 118450
SIMON :

Entrepreneur : CSF
Décompte numéro : 4 FINAL

gti60040
17/03/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD-OUEST, VILLE-MARIE

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Tete de puisard de rue conventionnelle a remplacer par ajustable 2-8, 6.38 (5.08) REQ. 0755830049-0755830-1	5.00	13.000	unite	1 800.00	23 400.00
Grille de puisard de rue - modele anti-velo 2-8, 6.39 (5.08) CR. M.V. 221-H REQ. 0755830049-0755830-1	5.00	13.000	unite	420.00	5 460.00
Tete de puisard de trottoir 2-8, 6.37 (5.08)	20.00	7.000	unite	510.00	3 570.00
Puisard a reparer 2-8, 6.13	12.00	9.500	m	625.00	5 937.50
Plate-bande a revetement bitumineux 2-6, 12.08 (11.04) REQ. 0755830049-0755830-1	1 280.00	1 358.130	m ca.	49.00	66 548.37
Nivellement des paves de beton existants 2-6, 8.06 REQ. 0755830049-0755830-1	60.00	85.730	m ca.	80.00	6 858.40
Marche en beton 2-6, 12.11 (11.16) CR. M.V. 257	30.00	16.440	m	100.00	1 644.00
Nivellement des espaces en terre 2-6, 12.07 (11.19)	500.00	454.160	m ca.	4.00	1 816.64
Gazonnement 2-6, 12.17	500.00	454.160	m ca.	4.00	1 816.64
Bordure en beton 2-7, 11.01 (1.02, 2.02) CR. M.V. 285	540.00	493.250	m	97.00	47 845.25
Mail central en beton 2-7, 11.02 (1.03, 2.03) CR. M.V. 286 1.8 M DE LARGE	45.00	31.900	m	322.00	10 271.80
Mail central variable en beton 2-7, 11.02 (1.03, 2.03) REQ. 0755830049-0755830-1	40.00	53.640	m ca	179.00	9 601.56

Soumission : 9322
Sous-projet : 0755830049
Projet 118450
SIMON :

Entrepreneur : CSF
Décompte numéro : 4 FINAL

gti60040
17/03/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD-OUEST, VILLE-MARIE

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Ilot en beton 2-7, 11.04 (1.05, 2.05) CR. M.V. 290 REQ. 0755830049-0755830-1	15.00	19.090	m ca.	179.00	3 417.11
Remplacement d'arret de distribution d'eau 2-9, 6.29	22.00	.000	unite	6.00	.00
Boite de service d'eau a remplacer avec excavation et remplissage 2-9, 6.31 REQ. 0755830049-0755830-1	22.00	38.000	unite	485.00	18 430.00
Boite de service d'eau a niveler 2-9, 6.32	10.00	10.000	unite	200.00	2 000.00
Couverture et cadre de regard a niveler 2-8, 6.22 (5.07, 6.23) CR. M.V. 207 REQ. 0755830049-0755830-1	27.00	49.000	unite	375.00	18 375.00
Regard d'egout et/ou chambre de vanne a reparer 2-8, 6.23 REQ. 0755830049-0755830-1	13.00	14.500	m	165.00	2 392.50
Nivellement de boite de vanne 2-5, 8.36 REQ. 0755830049-0755830-1	2.00	4.000	unite	200.00	800.00
Pierre premelangee pour entree et/ou route temporaire 2-5, 8.55 REQ. 0755830049-0755830-1	400.00	733.800	tonne	19.00	13 942.20
Reparation du cours d'eau croquis m.v. 245-a					
Preparation du lit 2-6, 12.12 (11.17-A)	1 400.00	1 248.680	m ca.	21.00	26 222.28
Coussin de pierre 2-5, 8.07 (4.02) 150 MM EPAIS.	1 370.00	1 131.970	m ca.	23.00	26 035.31
Fondation en beton 2-6, 12.13 (11.17-B)	1 370.00	1 131.970	m ca.	53.00	59 994.41

Soumission : 9322
Sous-projet : 0755830049
Projet 118450
SIMON :

Entrepreneur : CSF
Décompte numéro : 4 FINAL

gti60040
17/03/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD-OUEST, VILLE-MARIE

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Preparation des surfaces de contact (emulsion de bitume) 2-5, 8.17 (6.03)	1 400.00	1 248.680	m ca.	.70.	874.08
Revetement bitumineux - couche de base - eb-14,2a,2,pg58-28 2-5, 8.14 (6.04) 90 MM EPAIS.	1 400.00	1 248.680	m ca.	28.00	34 963.04
Manchon pour signalisation écrite 2-6, 12.38 CR. M.V. 245-D	4.00	3.000	unite	83.00	249.00
Base de lampadaire de rue 2-5, 8.31 CR. M.V. 296-A 2 CONDUITS	3.00	3.000	unite	850.00	2 550.00
Borne-fontaine a relocaliser et a remplacer avec excavation et remplissage CR. M.V. 266	1.00	.000	unite	5 300.00	.00
Borne-fontaine a remplacer avec excavation et remplissage - plomberie incluse CR. M.V. 266	3.00	3.000	unite	6 070.00	18 210.00
Borne-fontaine a relocaliser avec excavation et remplissage CR. M.V. 266 . PLOMBERIE INCLUSE	1.00	.000	unite	6 070.00	.00
Travaux supplémentaires					
Prép. du lit REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	213.25	213.25
Pavage démolé REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	31.13	31.13
Pavage reconstruit REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	315.61	315.61
Base de puisard REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	146.00	146.00

Soumission : 9322
Sous-projet : 0755830049
Projet 118450
SIMON :

Entrepreneur : CSF
Décompte numéro : 4 FINAL

gti60040
17/03/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
P.R.R. 2007- ARTERES - PLAN/REV. -TROTT. ASS."CONTRAT VIII" ARR. SUD-OUEST, VILLE-MARIE

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Trappe de puisard REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	94.00	94.00
Drain de puisard séparé REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	276.00	276.00
Plastrage REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	463.27	463.27
Surplus de terrassement REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	2 821.98	2 821.98
Cadre et couvercle de regard REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	1 590.00	1 590.00
Gougeons REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	5 872.50	5 872.50
Sciage (devenu inutile) REQ. 0755830049-0755830-2	1.00	1.000	global	801.40	801.40
Total du décompte					1 113 424.76 \$

TOTAL DES DÉCOMPTES PRÉCÉDENTS

(1 113 424.76) \$

Montant du contrat avec taxes 1 115 839.00 \$

Montant à payer .00 \$

